

OPSTART AF ARBEJDER INDE OG UDE

Blok 6

OPSTART UDVENDIGE ARBEJDER

27-04-2016

OPSTART INDVENDIGE ARBEJDER

Blok 6, **nr. 21** 13-06-2016 Slut 19-08-2016

Blok 6, **nr. 20** 27-06-2016 Slut 02-09-2016

Blok 6, **nr. 19** 11-07-2016 Slut 16-09-2016

Blok 6, **nr. 18** 05-08-2016 Slut 30-09-2016

Blok 1

OPSTART UDVENDIGE ARBEJDER

27-06-2016

OPSTART INDVENDIGE ARBEJDER

Blok 1, **nr. 1** 26-08-2016 Slut 21-10-2016

Blok 1, **nr. 2** 09-09-2016 Slut 04-11-2016

Blok 1, **nr. 3** 23-09-2016 Slut 18-11-2016

Blok 1, **nr. 4** 07-10-2016 Slut 02-12-2016

Blok 5

OPSTART UDVENDIGE ARBEJDER

12-09-2016

OPSTART INDVENDIGE ARBEJDER

Blok 5, **nr. 14** 28-10-2016 Slut 27-12-2016

Blok 5, **nr. 15** 11-11-2016 Slut 13-01-2017

Blok 5, **nr. 16** 25-11-2016 Slut 27-01-2017

Blok 5, **nr. 17** 09-12-2016 Slut 10-02-2017

Blok 2

OPSTART UDVENDIGE ARBEJDER

07-11-2016

OPSTART INDVENDIGE ARBEJDER

Blok 2, **nr. 5** 06-02-2017 Slut 04-07-2017

Blok 2, **nr. 6** 20-02-2017 Slut 18-07-2017

Blok 2, **nr. 7** 06-03-2017 Slut 21-07-2017

Alle beboere i blok 2 flytter i pavillon 06-02-2017

Blok 3

OPSTART UDVENDIGE ARBEJDER

12-05-2017

OPSTART INDVENDIGE ARBEJDER

Blok 3, **nr. 8** 07-08-2017 Slut 15-12-2017

Blok 3, **nr. 9** 21-08-2017 Slut 08-01-2018

Blok 3, **nr. 10** 04-09-2017 Slut 22-01-2018

Alle beboere i blok 3 flytter i pavillon 07-08-2017

Blok 4

OPSTART UDVENDIGE ARBEJDER

11-12-2017

OPSTART INDVENDIGE ARBEJDER

Blok 4, **nr. 11** 30-01-2018 Slut 19-06-2018

Blok 4, **nr. 12** 13-02-2018 Slut 03-07-2018

Blok 4, **nr. 13** 27-02-2018 Slut 17-07-2018

Alle beboere i blok 4 flytter i pavillon 30-01-2018