

VEJLEDENDE TIDSPLAN FOR RENOVERINGEN AF DIN LEJLIGHED

Uge 1

Afdækning og registrering i lejlighederne
Demontering af indvendige altanvinduer og vinduer på indgangssiden
Afmontage af gulvbrædder mod naboen og efterfølgende lydisolering
Nedtagning af køkkenelementer
Nedbrydning af badeværelsesgulv og faldstamme
Boring af huller til ventilation
Radiator hæves på badeværelse
Demontering sanitet

Uge 2

Demontering af indvendige altanvinduer og vinduer på indgangssiden - fortsat
Montering af indvendige vinduer på havesiden
Montering af indvendige vinduer og vindueskarmer på indgangssiden
Montering af ventilationsanlæg
Montering af faldstamme og afløb på badeværelse

Uge 3 og 4

Montering af faldstamme og afløb på badeværelse - fortsat
Montering af ventilationsanlæg - fortsat
Demontering af yderste vinduesparti på havesiden
Køkken på plads
Opbygning af badeværelsesgulv
Inddækning ventilation

Uge 5

Opbygning af badeværelsesgulv - fortsat
Montering af vindue på havesiden
Opstart malerarbejde

Uge 6

Montering VVS - håndvask og toilet
Montering entrédøre
Malerarbejde færdigt
Fugearbejde ved vinduer
Klargøring af ventilationsanlæg til drift

Uge 7

Klargøring af ventilationsanlæg til drift - fortsat
Fugearbejde ved bad
Udbedring af mangler

Uge 8

Rengøring
Aflevering

Uge 9

Udbedring af mangler. MT Højgaard har nøgle og dermed adgang til din bolig fem arbejdsdage efter, du er flyttet hjem.